

Отчет о ходе строительства
 ЖК Скифия от 15.08.2021

Дом	Тип работ	Описание	Срок	Выполнено, %
7,1	Кладка	Кладка 9 этажа	Выполнено	100%
	Планируемые	Кладка 10 этажа	до 20 августа	
	Вентиляция	Устройство вентиляции	до 31 августа	40%
	Кровля	Устройство кровли	до 31 августа	40%
7,2	Кровля	Устройство кровли	до 31 августа	80%
	Электрика	Устройство электрики	Выполнено	100%
	Вентиляция	Устройство вентиляции	Выполнено	100%
7,5	Благоустройство	Плиточное покрытие выполнено вокруг дома	Выполнено	100%
	Благоустройство	Ограждение вокруг дома из металлических решеток выполнено	Выполнено	100%
	Благоустройство	Уличное освещение выполнено	Выполнено	100%
	Благоустройство	Заезд к дому и парковке выполнен	Выполнено	100%
	Отделочные работы	Стяжка полов выполнен	до 31 августа	75%
	Отделочные работы	Стяжка полов выполняются 1 и 10 этажи, подвал еще не начат	до 31 августа	78%
	Отделочные работы	Штукатурка стен выполнен	Выполнено	100%
	Отделочные работы	Штукатурка потолков выполнены 3, 4, 5, 6, 7 этажи		45%
	Отделочные работы	Штукатурка потолков ведутся на 8 и 9 этажах. 2, 10 этажи и подвал еще не начаты		
	Отделочные работы	Устройство плитки с/у 2 этажа		98%
	Установка дверей	Установка входных дверей квартир со 2 по 9 этажи выполнены		72%
	Установка дверей	Установка входных дверей квартир-остаток 1 и 10 этажи	до 31 августа	
	Кровля	Кровельные работы выполнены	Выполнено	100%
	Дверной проем	Открытие дверного проема в монолитной стене подвала-электращитовая	Выполнено	100%
	Дымоудаление	Дымоудаление выполнено		80%
	Сантехника	Сантехнические работы с 1 по 10 этажи кроме санфаянсов	Выполнено	100%
Сантехника	Сантехнические работы в подвале после строй готовности			
8 Секция 3	Кровля	Устройство кровли	до 31 августа	50%
8	Благоустройство	Выполнение стилобата		50%
9	Отделка	Выполнение плиточных работ		70%
	Отделка	Выполнение отделочных работ		40%
10А	Перегородки	Кладка ответных перегородок 1 и 2 этаж	до 31 августа	50%
10Б	Фасад	Выполнение фасадных работ	до 15 сентября	60%
	Штукатурка	Выполнение штукатурных работ	до 22 августа	90%