



## СКИФИЯ

### Отчет о ходе строительства ЖК «Скифия» от 08.06.21:

| Дом, №   | Выполненные работы:  |
|----------|--|
| 7.1, 7.2 | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ В доме 7.1 выполнена кладка газоблока 1-8 этаж</li><li>✓ В доме 7.1 выполнена стяжка по первой половине кровли К1</li><li>✓ В доме 7.2 выполнена полная кладка газоблока по этажам</li><li>✓ В доме 7.2 выполнена стяжка по первой половине кровли К1</li><li>✓ В домах установлены лифты</li></ul>  |
| 7.3, 7.4 | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ В доме 7.3 завершаются работы по кладке газоблока на этажах, начаты работы по закладке шахт дымоудаления и вентиляции</li><li>✓ В доме 7.3 проведена электрификация с 1 по 6 этажи в МОП работы продолжаются</li><li>✓ В доме 7.3 выполнены работы по монтажу стока канализации 1 и 2 этажей, начат монтаж котлов 1-10 этаж</li><li>✓ В доме 7.3 начаты работы по кладке второго слоя кровли, продолжаются работы по отделке фасада</li><li>✓ В доме 7.4 выполнена полная отделка фасада, продолжатся работы по остеклению</li><li>✓ В доме 7.4 завершаются работы по кладке газоблока, начаты работы по закладке шахт дымоудаления и вентиляции</li><li>✓ В доме 7.4 проведена полная электрификация</li><li>✓ В доме 7.4 выполнена внутренняя разводка коммуникаций и полная опрессовка, смонтированы котлы с 1 по 4 этажи</li><li>✓ В домах установлены лифты</li></ul> |
| 8        | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Выполняется кладка газоблока под основу парапета</li><li>✓ Начаты работы по устройству кровли</li><li>✓ Продолжаются работы по кладке газоблока</li></ul>  |
| 9        | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Заканчиваются кровельные работы</li><li>✓ Выполнены работы по установке ливневой канализации</li></ul>   |
| 10       | <p>В блоке 10А:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Закончены работы по остеклению.</li><li>✓ Установлены входные двери поквартирно</li><li>✓ Закончены внутренние работы по проведению водопровода в квартиры.</li><li>✓ Закончены фасадные работы</li></ul>  |



|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Проводятся работы по благоустройству территории В блоке 10Б:</li><li>✓ Выполнена полная кладка газоблока</li><li>✓ Выполнены работы по монтажу окон</li><li>✓ Ведутся работы по монтажу котлов</li><li>✓ Выполнен монтаж стояка канализации 1 и 2 этажей</li><li>✓ Закончены работы по установке кровли</li><li>✓ Начаты фасадные работы</li></ul> |
|--|--|

### **ПЛАНИРУЕМЫЕ РАБОТЫ:**

- ✓ Дом 7.3, 7.4 – выполнение работ по штукатурке МОП, установка радиаторов, двухконтурных газовых котлов
- ✓ Дом 7.1, 7.2 – выполнение работ по штукатурке МОП, выводу канализации поквартирно и установке ливневой канализации, установка стояковых труб, радиаторов и двухконтурных газовых котлов
- ✓ Дом 8 – выполнение фасадных работ, установка систем вентиляции, выполнение работ по сантехнике, благоустройство территории
- ✓ Дом 9 – выполнение завершающих работ по благоустройству
- ✓ Дом 10, блок Б: проведение работ по электрификации, установке радиаторов и котлов, проведение работ по установке кровли, окончание работ по остеклению окон и отделке фасадов