

Уважаемые пайщики ЖК «Скифия»!

Уведомляем Вас о текущей готовности домов:

1. Дома 7.1-7.4, Дом 10 ~ 90% готовности объекта.

Идут завершающие работы: подключение инженерных коммуникаций, получение актов технологических присоединений и получение заключения о соответствии строительства (ЗОС).

2. Дом 8 ~ 60% готовности объекта.

3. Дом 9 ~ 95 % готовности объекта.

Невозможность получения подрядчиком заключения о соответствии строительства (ЗОС), вследствие чего происходит перенос срока ввода дома в эксплуатацию, обусловлены следующими обстоятельствами:

- 1. Невыполнением ФГУП «102 ПЭС Министерства обороны Российской Федерации» обязательств по технологическому присоединению объекта в полном объеме.**
- 2. Отсутствие доступа в квартиры отдельно взятых членов кооператива для приемки газового оборудования ПАО «Севастопольгаз».**
- 3. Незаконные действия отдельно взятых членов кооператива по перепланировке (переустройству) жилых помещений.**

Также, в связи со сложившейся ситуацией в стране и мире, произошел сбой логистики в строительном процессе (задержки в поставке материалов, привлечение дополнительных рабочих, подрядчиков и т.д.).

В связи с вышеизложенным, Уведомляем Вас о переносе срока завершения строительства:

Дом 9	4 квартал 2022г
Дом 10	4 квартал 2022г.
Дома 7.1-7.4	4 квартал 2022г
Дом 8	1 квартал 2023г.

Мы работаем над устранением недостатков и причин, препятствующих завершению работ.

Благодарим за понимание!